

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 2011 - (ETAT 30 OCTOBRE 2011)

1^{ERE} PARTIE - ETAT DES TRAVAUX NON MUTUALISES / Planification communale - travaux privés

1.1. Travaux réalisés au 30 octobre 2011

1.1.1. Planification communale et travaux privés

Client	Lieu dit	Nature des travaux	km	Ha	PU. HT	Prix T. HT	
BERENGUIER Yvette	Les Prés - Plan de la Tour	Débroussaillage		0,38	1 200 €	456 €	Régie
DONNART Nicole	PLAN DE LA TOUR	Broyage de Tas				180 €	Régie
BONIFACE Aldric	Les Gambades - PT	Débroussaillage		0,37	1 200 €	444 €	Régie
GIBESSE	PLAN DE LA TOUR	Broyage de végétation				400 €	Régie
COGOLIN	Sentier Botanique	Entretien (1 journée)				500 €	Régie
ARNAUD Marcel	Les Plaines - GARDE FREINET	Débroussaillage		1	900 €	900 €	Régie
MARGARIT Cyrille	LA MOLE - Val de Perrier	Broyage de la végétation		2,2	1 200 €	2 640 €	Régie
COGOLIN	Aire d'accueil des Gitans	Débroussaillage		1,0	900 €	900 €	Régie
COGOLIN	Aire hélicoptère	Débroussaillage		1	1 200 €	1 200 €	Régie
		Aménagement 2 plate-forme			600 €	1 200 €	Régie
THAP	Transport eau pour vaches Transhumances (29 heures à 75 €)					2 175 €	Régie
CAVE DES VIGNERONS	Grimaud - 3 heures				80 €	240 €	Régie
GASSIN	D89	Débroussaillage		5,0	1 200 €	6 000 €	Entreprise
GASSIN	Parcelle sous déchetterie	Entretien		0,18	2 000 €	360 €	Entreprise
RAMATUELLE	Site l'Oumede	Entretien abord de piste		5,90	1 200 €	7 080 €	Entreprise
RAMATUELLE	Route de la Quessine	Entretien abord de la route		0,70	1 200 €	840 €	Entreprise
ST TROPEZ	Citadelle/Pré du Pêcheur/Front Mer	Entretien		2,5	forfait	4 000 €	Entreprise
ST TROPEZ	Moulin Blanc	Débroussaillage		0,5	forfait	2 930 €	Entreprise
COGOLIN	La Galine	Débroussaillage		0,2	forfait	500 €	Régie
LA GARDE-FREINET	Interface Les Teilles	Débroussaillage		7,0	1 555 €	10 884 €	Entreprise
GASSIN	Interface Village	Débroussaillage		8,0	1 500 €	12 000 €	Entreprise
WIENBERG	Plan de la Tour - Hameau des Prés	Débroussaillage		0,2	1 300 €	1 300 €	Entreprise
ST TROPEZ	La Potence	Débroussaillage manuel		4,7	2 000 €	9 400 €	Entreprise
ST TROPEZ	La Potence	Curage fossé et assiette				1 000 €	Régie
GASSIN	Ecole	Création d'un débrouss.		1,0	2 000 €	2 000 €	Entreprise
TOTAL.....				41,83 ha		69 529 €	

1.1.2. Travaux PIDAF non mutualisés

Client	Lieu dit	Nature des travaux	km	Ha	PU. HT	Prix T. HT	
THAP	L'Aigre Ouest (La nible)	Débroussaillage		15,3	500 €	Réglé en 2010	Régie
M. MISTRAL	L'Aigre Est	Débroussaillage		5,3	500 €	2 650 €	Régie
THAP	Giegi	Débroussaillage		3,0	600 €	1 800 €	Régie
TOTAL				23,6 ha	/	4 450 €	

1.1.3. Interface en création (programme financé à 50 % par la Région PACA)

Client	Lieu dit	Nature des travaux	km	Ha	PU. HT	Prix T. HT	
LA GARDE-FREINET	Interface Village	Création		2,0	2 500 €	5 000 €	Entreprise
TOTAL.....			0 km	2 ha		5 000 €	

1.1.4. Travaux de Rivière

Client	Lieu dit	Nature des travaux	ml	Quantité unitaire	Prix U. HT	Prix T. HT	
Syndicat de la Giscle	Maire - Travaux de Berge	Débroussaillage à l'épareuse	2 250		0,99 €	2 227,50 €	Régie
Syndicat de la Giscle	Saint-Pons - Travaux de Berge	Débroussaillage à l'épareuse	1 650		1,21 €	1 996,50 €	Régie
Syndicat de la Giscle	Saint-Pierre	Entretien Nettoyage	1 500		1,21 €	1 815,70 €	Régie
Syndicat de la Giscle	Linéaire totalité ruisseau	Finition manuelle				1 000,00 €	Entreprise
TOTAL.....			5 400 ml			7 039 €	

1.2. Travaux en attente

1.2.1. Planification communale et travaux privés prévus en 2011

Client	Lieu dit	Nature des travaux	km	Ha	PU. HT	Prix T. HT	
LA MOLE	Piste Route des Crêtes A32	Enrochement			45 960 €	45 960 €	Régie
COLLOBRIERES	Voie d'accès IME	Entretien		1,0	1 540 €	1 540 €	Régie
TOTAL.....			0 km	1 ha		47 500 €	

1.2.2. Travaux PIDAF non mutualisés

Client	Lieu dit	Nature des travaux	km	Ha	PU. HT	Prix T. HT	
M. MISTRAL	Gagnal	Débroussaillage		9,1	500 €	4 550 €	Régie
TOTAL				9,1		4 550 €	

PREVISION

		Réalisation Régie		Réalisation Entreprise	
		ha	Km	ha	km
		31,75 ha	/	35,68 ha	/
Prévision totale hectares :	77,53 ha	Réalisation totale hectares :		67,43 ha	
Prévision totales piste :	0 km	Réalisation totale piste :		0 km	
Prévision travaux de rivière :		Réalisation travaux de rivière			
Entretien des berges :	5 400 ml	Entretien de berge :		5 400 ml	

2EME PARTIE - TRAVAUX MUTUALISES (PIDAF)

A) MISE AUX NORMES

1. Zone d'appui

COMMUNE	LIEU-DIT	PREVISIONNEL	REALISE	A REALISER	PRIX UNITAIRE HT TRAVAUX PREVISIONNEL	
		(ha)	ha	ha		
COLLOBRIERES	Cros de Mouton	30,00 ha	Report 2012		1 650,00 €	Opé. MN 2010 - Régie
LA MOLE	Pessequier	14,00 ha	8,5 ha	/	1 290,00 €	MN 2007 - Entreprise (Reste à réaliser 2010)
TOTAL		44,00 ha	8,5 ha	/		



Prévision Régie 2011	Prévision Entreprise 2011	Réalisation Régie	Réalisation Entreprise
30,0 ha	14,00 ha	/	8,50 ha
Prévision totale hectares : 44,00 ha		Réalisation totale hectares : 8,50 ha	

2. Piste

COMMUNE	LIEU-DIT	QUANTITES			PRIX UNITAIRE HT TRAVAUX PREVISIONNEL	
		PREVISION	REALISEES	A REALISER		
La Garde-Freinet	Contournement hameau de la Haute Court	Report 2012			26 400,00 €	Opé. MN 2009 - Régie
Collobrières	Mocouar	0,60	0,60		9 000,00 €	Opé. MN 2010 - Régie
Collobrières	Les Puades	1,63	1,63		9 000,00 €	Opé. MN 2010 - Régie
La Mole	Projet Pessequier	2,00		2,00	7 000,00 €	Opé. MN 2007 - Régie
TOTAL.....		4,23 km	2,23	2,00 km		



Prévision Régie 2011	Prévision Entreprise 2011	Réalisation Régie	Réalisation Entreprise
4,23 km	/	2,23 km	/
Prévision totale : 4,23 km		Réalisation totale : 2,23 km	

B) MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE

1. Zone d'appui

COMMUNE	LIEU-DIT	QUANTITES			Prix Unitaire HT TRAVAUX PREVISIONNEL	
		PREVISIONNEL	REALISE	A REALISER		
LA GARDE-FREINET	Le Plantier	17,0	16,00		1 050,00 €	MCO 2008/2009 - Entreprise (Reste à réaliser 2010)
COLLOBRIERES	Les Puades	14,0	14,00		900,00 €	Opé. MCO 2009 - Entreprise (Reste à réaliser 2010)
COLLOBRIERES	Le Temple	63,0	63,00	/	930,00 €	Opé. MCO 2009 - Entreprise (Reste à réaliser 2010)
PLAN DE LA TOUR	Les Martins	2,5	2,5	/	1 200,00 €	Opé. MCO 2009 - Régie
LA GARDE-FREINET	Aigre Est	20,0	20,0	/	1 200,00 €	Opé. MCO 2009 - Régie
LA GARDE-FREINET	Oratoire	3,0	3,0	/	1 200,00 €	Opé. MCO 2008 - Régie
LA GARDE-FREINET	Bas Olivier	5,0	/	5,0	1 200,00 €	Opé. MCO 2008 - Régie
COGOLIN	Peynier	21,7	21,7	/	1 400,00 €	Opé. MCO 2010 - Régie
COLLOBRIERES	Capelude 1	23,0	23,0	/	1 200,00 €	Opé. MCO 2010 - Régie
LA GARDE-FREINET	L'Aigre Ouest	20,0	20,4	/	1 400,00 €	Opé. MCO 2009/ 2010 - Régie
LA GARDE-FREINET	Verger d'Icard	35,0	35,0	/	1 200,00 €	Opé. MCO 2010 - Régie
COLLOBRIERES	les Condamines	26,0		Report 2012		Recherche de solution
PLAN DE LA TOUR	Vieille route	6,1	6,1	/		Opération MCO 2008 - Financement Région pour 4,2 ha
LA GARDE-FREINET	Vernades	7,4	/	7,4		A.P.F.M.
PLAN DE LA TOUR	Guillaubet	7,0	7,0	/		Opération MCO 2008 - Financement Région
TOTAL		270,7 ha	231,7 ha	12,4 ha		
Prévision Régie 2011 à réaliser		Prévision Entreprise 2011 à réaliser			Réalisation Régie	Réalisation Entreprise
143,3 ha		127,4 ha			138,7 ha	93,0 ha
Prévision totale : 270,7 ha					Réalisation totale : 231,7 ha	



B - MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE

2.Piste

COMMUNE	LIEU-DIT	QUANTITES			PRIX UNITAIRE HT TRAVAUX PREVISIONNEL	
		PREVISION	REALISEES	A REALISER		
COLLOBRIERES	Peyrol	2,4	2,4		7 000,00 €	Opé. MCO 2009 - Régie
PLAN DE LA TOUR	San Peire	1,4	1,4		7 000,00 €	Opé. MCO 2010 - Régie
TOTAL.....		3,8 km	3,8 km			

Prévision Régie 2011	Prévision Entreprise 2011	Réalisation Régie	Réalisation Entreprise
3,8 km		3,8 km	
Prévision totale : 3,8 km		Réalisation totale : 3,8 km	

C) AMELIORATION PASTORALE

COMMUNE	LIEU-DIT	QUANTITES			PU HT TRAVAUX PREVISIONNEL	
		PREVISIONNEL	REALISE	A REALISER		
LA GARDE-FREINET	La Nible	29,0	29,0	/	1 500,00 €	Opé. AMP 2008 - Régie
LA GARDE-FREINET	Gagnal	24,0		24,0	1 500,00 €	Opé. AMP 2009 - Régie
LA MOLE	Val de Perrier	5,0	5,0	/	1 500,00 €	Opé. AMP 2009 - Régie
PLAN DE LA TOUR	Les Cauvins	14,0		14,0	1 500,00 €	Opé. AMP 2009 - Régie
PLAN DE LA TOUR	Les Prés	20,0	22,4	/	1 500,00 €	Opé. AMP 2009 - Régie
PLAN DE LA TOUR	Les Rimonds	32,0	16,0	16,0	1 500,00 €	Opé. AMP 2010 - Régie
TOTAL		124 ha	72,4 ha	54 ha		

Prévision Régie 2011 à réaliser	Prévision Entreprise 2011 à réaliser	Réalisation Régie	Réalisation Entreprise
124 ha		72,40 ha	/
Prévision totale : 124 ha		Réalisation totale : 72,4 ha	

D) TRAVAUX D'URGENCE POUR RESORBER LES DEGATS CAUSES AUX CHEMINS ET PISTES DFCI PAR LES PLUIES

COMMUNE	PISTE	DESCRIPTIF DES TRAVAUX	QTE	PREVISION		REALISE		
				KM	UNITE	KM	UNITE	
La Mole	Jaumet B8	Reprise de gués	2 unités		2		2	Régie
	Vallée de la Mole A92	Reprise de gués drainants	6 unités		6		6	Régie
		Curage fossés	2,5 km	2,5		2,5		Régie
		Reprise de busage	4 unités		4		4	Régie
Collobrières	Les Puades D125	Reprise de l'Assiette	2,4 km	2,4		0,55		Régie
Collo/Garde Fr.	Gagnal D203	Reprise de l'Assiette	6,2 km	6,2		6,2		Régie
Garde-Freinet	Plus Haut Gagnal D128	Reprise de l'Assiette	2,5 km	2,5				Régie

RECAPITULATIF TRAVAUX D'URGENCE PISTE

Définition	Prévision Régie à réaliser	Réalisation Régie
Reprise de busage	4 unités	4 unités
Reprise de gués	8 unités	8 unités
Reprise de l'assiette	11,1 km	6,75 km
Curage fossé	2,5 km	2,5 km

E) PISTE REGIE CONSEIL GENERAL

COMMUNE	LIEU-DIT	Code Départemental	QUANTITE REALISEE
			km
COLLOBRIERES	Le Temple	B45	5,6 km
COLLOBRIERES	Camp de bourgas	B47	
COLLOBRIERES	La Rieille	B41	
TOTAL			5,6 km

F) NATURA 2000 - PROTECTION DES TORTUES SUR LE SITE LA NIBLE - LA GARDE-FREINET

A REALISER A L'AUTOMNE 2011

Mesures du DOCOB* mobilisées	Libellé de la mesure	Prix Unitaire HT par Hectare	Surfaces engagées (hectare)
Mesure F22701	Création de clairières dans les zones forestières non SAU (2 passages nécessaires à 3 ans d'intervalle)		
	➤ 1 ^{er} passage en 2011	➤ 2 440,00 €	➤ 1,0
Mesure F22703	Mise en œuvre de régénération naturelle de suberaie (2 passages nécessaires à 3 ans d'intervalle)		
	➤ 1 ^{er} passage en 2011	➤ 4 700,00 €	➤ 6,0
Mesure A323 02P	Restauration de milieux ouverts par brulage dirigé		
	➤ 1 ^{er} passage en 2011	➤ 1 900,00 €	➤ 2,0
TOTAL.....			9 ha

ETAT RECAPITULATIF DES TRAVAUX

TRAVAUX DE DEBROUSSAILLEMENT	Inscription budgétaire	Prévision 2011	Réalisés au 30 octobre 2011		A Réaliser en 2011	
			REGIE	ENTREPRISE	REGIE	ENTREPRISE
TRAVAUX NON MUTUALISES		77,53 ha	29,75 ha	37,68 ha	10,1 ha	0,00 ha
- <i>Planification communale et travaux des privés</i>	Fonctionnement	- 42,83 ha	6,15 ha	35,68 ha	1,0 ha	0,0 ha
- <i>Travaux PIDAF non mutualisés (AMP pour THAP)</i>	Fonctionnement	- 32,70 ha	23,6 ha	0,0 ha	9,1 ha	0,0 ha
- <i>Création Interface</i>	Investissement	- 2,00 ha	0,0 ha	2,0 ha	0,0 ha	0,0 ha
TRAVAUX MUTUALISES		447,7 ha	211,1 ha	101,5 ha	68,0 ha	7,4 ha
- <i>Mise aux normes de zone d'appui</i>	Investissement	- 44,0 ha	0,0 ha	8,5 ha <small>8,5 ha en RAR 2010</small>	0,0 ha	0,0 ha
- <i>Travaux de maintien en condition opérationnelle</i>	Investissement	- 270,7 ha	138,7 ha	93,0 ha <small>93 ha en RAR 2010</small>	5,0 ha	7,4 ha
- <i>Travaux Amélioration Pastorale</i>	Investissement	- 124,0 ha	72,4 ha	0,0 ha	54,0 ha	0,0 ha
- <i>Travaux Natura 2000</i>	Investissement	- 9,0 ha	0,0 ha	0,0 ha	9,0 ha	0,0 ha
TOTAL.....		525,23 ha	240,85 ha	139,18 ha	78,1 ha	7,4 ha
			380,03 hectares		85,5 hectares	
			465,53 hectares			

TRAVAUX DE PISTE	Inscription budgétaire	Prévision 2011	Réalisés au 30 octobre 2011		A Réaliser en 2011	
			REGIE	ENTREPRISE	REGIE	ENTREPRISE
TRAVAUX NON MUTUALISES :		0,00 km	0,00 km	0,00 km	0,00 km	0,00 km
- <i>Réfection de piste....</i>	Fonctionnement	- km	- km	- km	- km	- km
TRAVAUX MUTUALISES		25,12 km	12,78 km	0,00 km	4,50 km	0,00 km
- <i>Mise aux normes de pistes.....</i>	Investissement	- 4,62 km	- 2,23 km	- km	- 2,0 km	- 0,0 km
- <i>Entretien de pistes y compris travaux d'urgence</i>	Investissement	- 14,90 km	- 10,55 km	- km	- 2,5 km	- 0,0 km
- <i>Réfection de piste (régie du Conseil Général)</i>		- 5,6 km	/	- 5,6 km	- 0,0 km	- 0,0 km
TOTAL.....		25,12 km	12,78 km	5,60 km	4,50 km	0,00 km
			18,38 km		4,50 km	
			22,88 km			